

График реализации проектов строительства (исполнения примерных графиков реализации строительства)

В соответствии с 214-ФЗ от 30.12.2004 предоставляется ежеквартально с отчетностью застройщика

В соответствии с проектной декларацией: от 22.04.2016 г.

Объект: многоквартирный жилой дом по ул. Ленина в районе Дома № 61 г. Вязьмы Смоленской области

Начало строительства: 15.04.2016 г.

Окончание строительства: 15.12.2018 г.

Срок строительства объекта: 32 мес.

Земельный участок: кадастровый № 67:02:0010213:1622.

Разрешение на строительство: № RU 67502101-1159-2016 от 15.04.2016 г. срок продлен до 15.12.2018 года.

Этапы строительства	Наименование работы в соответствии с проектом строительства с начала строительства объекта	Планируемая дата выполнения работы	Фактическая дата выполнения работы	Перенос планируемой даты выполнения работы	Причины не выполнения работы в указанный срок	Стадия готовности объекта (%)
1 этап	Разбивка осей здания	апрель	апрель			0,04
	Подготовка строительной площадки	апрель	апрель			0,17
	Временные здания и сооружения	май-июль	май-июль			0,18
	Земляные работы	август-сентябрь	август-сентябрь			0,82
2 этап	Монтаж фундаментов	октябрь-декабрь	октябрь-декабрь			4,26
2017 год						
2 этап	Перекрытие на отм. 0.00	январь	январь			5,99
3 этап	Кирпичная кладка стен 1 этажа	февраль-март	февраль-март			11,71
4 этап	Перекрытие 1 этажа	март	март			12,75
	Кирпичная кладка стен 2 этажа	апрель-май	апрель-май			19,4
5 этап	Перекрытие 2 этажа	май	май			20,54
	Кирпичная кладка стен 3 этажа	июнь-июль	июнь			22,85
	Перекрытие 3 этажа	июль	июль			24,89

6 этап	Кирпичная кладка стен 4 этажа	август-сентябрь	август				30,12
	Перекрытие 4 этажа	сентябрь	август				31,47
	Кирпичная кладка стен 5 этажа	октябрь-ноябрь	сентябрь				36,89
7 этап	Перекрытие 5 этажа	декабрь	декабрь				38,11
2018 год							
8 этап	Устройство кровли	январь-февраль	январь-март				41,66
9 этап	Установка окон	март-апрель	март				53,85
10 этап	Внутренние электромонтажные работы	май-июнь	март				53,88
11 этап	Штукатурные работы	май-июль	май-июнь				64,21
12 этап	Внутренние сантехнические работы	июнь-июль	июнь-июнь				69,82
13 этап	Автономное отопление	август	август				81,32
14 этап	Устройство полов	сентябрь	сентябрь				85,78
15 этап	Внутренняя отделка подъездов	октябрь	сентябрь				87,42
16 этап	Наружные инженерные сети	ноябрь	сентябрь				91,95
17 этап	Благоустройство	ноябрь	сентябрь				98,39
18 этап	Внутреннее газоснабжение	декабрь					

Директор ООО "Стройинвест"



(Handwritten signature)

Смирнова Ю.С.